

**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA PESAWARAN
Jln. Raya Jurusan Kedondong Desa Way Layap - Gedong Tataan**



**LAPORAN BULANNAN
1 (SATU)**

**Pekerjaan
Rehabilitasi D.I. Way Semah II**

**Lokasi :
Kec. Gedong Tataan**

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN BULANNAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokal : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 1 (SATU)
PERIODE : 20 Maret-16 April 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0.22	-	3.00	3.00	-	0.22	0.22	100.00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0.02	-	1.00	1.00	-	0.02	0.02	100.00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jltd	25	0.08	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0.04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0.09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0.33	-	1.00	1.00	-	0.33	0.33	100.00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0.31	-	1.00	1.00	-	0.31	0.31	100.00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0.21	-	1.00	1.00	-	0.21	0.21	100.00
	Jumlah I =				1.30					1.09	1.09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	332,2019	1.21	-	100.80	100.80	-	0.37	0.37	30.34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	MP	152,4831	1.23	-	46.80	46.80	-	0.38	0.38	30.69
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	MP	152,4831	0.21	-	46.80	46.80	-	0.06	0.06	30.69
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	722,3695	40.61	-	94.50	94.50	-	5.31	5.31	13.08
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	26,616	1.09	-	13.65	13.65	-	0.56	0.56	51.28
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11.72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6.94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	148	0.54	-	7.20	7.20	-	0.03	0.03	4.86
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	MP	47,7469	0.38	-	14.70	14.70	-	0.12	0.12	30.79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	MP	47,7469	0.07	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	238,7345	13.42	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	13,43	0.55	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3.23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1.92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83.12					6.82	6.82	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	MP	20,4	0.09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	MP	230,18	0.45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	MP	48,62	2.73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0.46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0.27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0.24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0.12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0.38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a.(a)	MP	113,4	3.25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	MP	48,6	4.15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1.36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1.40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	MP	367,4	0.63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15.58							
	Jumlah Total				100.00					7.91	7.91	

BANDAR LAMPUNG 16 April 2024

MENYETUJUI
ASISTEN TEKNIS
ASTER

PAWIT MURYONO
NIP. 19711227 1992031 003



DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA

MANDALA PUTRA
PESAWARAN
SYAHRI ANSORI
DERENTUR



MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT

RANU WIDAYA
SITE ENGINEER

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II.
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BUJAN KE : 1 (SATU)
 MINGGU KE : 1 (SATU)
 PERIODE : 20 Maret-26 Maret 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	-	3,00	3,00	-	0,22	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	-	1,00	1,00	-	0,33	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	-	1,00	1,00	-	0,31	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	-	1,00	1,00	-	0,21	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30					1,07	1,07	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	-	-	-	-	-	-	-
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,616	1,09	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12							
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	-	-	-	-	-	-	-
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12							
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pematatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,38	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58							
	Jumlah Total				100,00					1,07	1,07	

BANDAR LAMPUNG 26 Maret 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 1 (SATU)
 MINGGU KE : 2 (DUA)
 PERIODE : 27 Maret - 2 April 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	-	1,00	1,00	-	0,02	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,07	0,02	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	332,2019	1,21	-	57,60	57,60	-	0,21	0,21	17,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	152,4831	1,23	-	21,00	21,00	-	0,17	0,17	13,77
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	152,4831	0,21	-	21,00	21,00	-	0,03	0,03	13,77
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	722,3695	40,61	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	26,616	1,09	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	148	0,54	-	-	-	-	-	-	-
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	47,7469	0,38	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	47,7469	0,07	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	238,7345	13,42	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	13,43	0,55	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	800,275	1,82	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12					0,41	0,41	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	MP	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pematatan	1.7.13	MP	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	MP	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	MP	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	MP	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	MP	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58							
	Jumlah Total				100,00				1,07	0,43	1,50	

BANDAR LAMPUNG 2 April 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BIJAN KE : 1 (SATU)
 MINGGU KE : 3 (TIGA)
 PERIODE : 3 April-9 April 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gukang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	57,60	43,20	100,80	0,21	0,16	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	21,00	10,80	31,80	0,17	0,09	0,26	20,85
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	21,00	10,80	31,80	0,03	0,01	0,04	20,85
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	-	25,20	25,20	-	1,42	1,42	3,49
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,616	1,09	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	-	-	-	-	-	-	-
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				0,41	1,68	2,09	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58				-	-	-	-
	Jumlah Total				100,00				1,50	1,68	3,17	

BANDAR LAMPUNG 9 April 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM



SURATMAN
 NIP. 19671010 196903 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA



ARBS
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT



GANTA FARIED PRADANA S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 1 (SATU)
MINGGU KE : 4 (EMPAT)
PERIODE : 10 April 16 April 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Name Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	La	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	La	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	La	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	100,80	-	100,80	0,37	-	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	31,80	15,00	46,80	0,28	0,12	0,38	30,89
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	31,80	15,00	46,80	0,04	0,02	0,06	30,89
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	25,20	60,30	94,50	1,42	3,90	5,31	13,08
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,816	1,09	-	13,65	13,65	-	0,56	0,56	51,28
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M ²	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M ²	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	-	7,20	7,20	-	0,03	0,03	4,86
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	-	14,70	14,70	-	0,12	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M ²	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M ²	800,275	1,82	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				2,09	4,74	6,82	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (e)	M ²	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (e)	M ²	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Operasi	-	La	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.e	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M ²	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f _c =14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,8	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M ²	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58				-	-	-	
	Jumlah Total				100,00				3,17	4,74	7,91	

BANDAR LAMPUNG 16 April 2024

MENYETUJUI
PENGAWAS LAPANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM


SURATMAN
NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA


ARIS
PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT


GANTA FARIED PRADANA, S.T
INSPEKTOR

**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA PESAWARAN
Jln. Raya Jurusan Kedondong Desa Way Layap - Gedong Tataan**



**LAPORAN BULANNAN
2 (DUA)**

**Pekerjaan
Rehabilitasi D.I. Way Semah II**

**Lokasi :
Kec. Gedong Tataan**

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN BULANAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 2 (DUA)
PERIODE : 17 April 14 Mei 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouvplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09		1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	332,2019	1,21	100,80	-	100,80	0,37	-	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	152,4831	1,23	46,80	-	46,80	0,38	-	0,38	30,69
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	152,4831	0,21	46,80	-	46,80	0,06	-	0,06	30,69
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	722,3695	40,61	94,50	57,30	151,80	5,31	3,22	8,53	21,01
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	26,616	1,09	13,65	3,60	17,25	0,56	0,15	0,70	64,81
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				6,82	10,60	17,42	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	148	0,54	7,20	10,00	17,20	0,03	0,04	0,06	11,62
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	47,7469	0,38	14,70	-	14,70	0,12	-	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	47,7469	0,07	-	14,70	14,70	-	0,02	0,02	30,79
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	238,7345	13,42	-	121,02	121,02	-	6,80	6,80	50,69
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	13,43	0,55	-	9,00	9,00	-	0,37	0,37	67,01
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				6,82	10,60	17,42	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	MP	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	MP	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	MP	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	MP	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	MP	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	MP	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				16,58							
	Jumlah Total				100,00				7,91	10,60	18,51	

BANDAR LAMPUNG 14 Mei 2024

MENYETUJUI
ASISTEN TEKNIS
ASTER

PAWIT MULYOJO
NIP. 19711227 199203N1 003

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA



MANDALA PUTRA
PESAWARAN
SYAHRILANSORI
DEREKTUR



MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT

DANU WINAYA
SITE ENGINEER

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 2 (DUA)
MINGGU KE : 1 (SATU)
PERIODE : 17 April-23 April 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08 b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05 b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	La	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02 a	La	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	La	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	332,2019	1,21	100,80	-	100,80	0,37	-	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	152,4831	1,23	46,80	-	46,80	0,38	-	0,38	30,69
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	152,4831	0,21	46,80	-	46,80	0,06	-	0,06	30,69
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	722,3695	40,61	94,50	-	94,50	5,31	-	5,31	13,08
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	26,616	1,09	13,65	-	13,65	0,56	-	0,56	51,28
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	148	0,54	7,20	10,00	17,20	0,03	0,04	0,06	11,62
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	47,7469	0,38	14,70	-	14,70	0,12	-	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	47,7469	0,07	-	14,70	14,70	-	0,02	0,02	30,79
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	238,7345	13,42	-	24,00	24,00	-	1,35	1,35	10,05
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	13,43	0,55	-	8,00	8,00	-	0,37	0,37	87,01
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,82	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				6,82	1,77	8,60	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	MP	20,4	0,08	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	MP	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	MP	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	La	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a.(a)	MP	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	MP	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,38	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	MP	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58				-	-	-	
	Jumlah Total				100,00				7,91	1,77	9,69	

BANDAR LAMPUNG 23 April 2024

MENYETUJUI
PENGAWAS LAPANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM



SURATMAN
NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA



ARIS
PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT



GANTA FARIED PRADANA S.T
INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 2 (DUA)
 MINGGU KE : 2 (DUA)
 PERIODE : 24 April-30 April 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	100,80	-	100,80	0,37	-	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	M ³	152,4831	1,23	46,80	-	46,80	0,38	-	0,38	30,69
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	M ³	152,4831	0,21	46,80	-	46,80	0,06	-	0,06	30,69
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	94,50	27,30	121,80	5,31	1,53	6,85	16,26
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,616	1,09	13,65	-	13,65	0,56	-	0,56	51,28
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				8,60	3,76	12,36	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	17,20	-	17,20	0,06	-	0,06	11,82
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	M ³	47,7469	0,38	14,70	-	14,70	0,12	-	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	M ³	47,7469	0,07	14,70	-	14,70	0,02	-	0,02	30,79
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	24,00	38,60	63,60	1,35	2,23	3,58	26,84
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	9,00	-	9,00	0,37	-	0,37	67,01
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				8,60	3,76	12,36	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Ac	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a.(a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58				-	-	-	
	Jumlah Total				100,00				9,69	3,76	13,45	

BANDAR LAMPUNG 30 April 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM



SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA



ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT



GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 2 (DUA)
 MINGGU KE : 3 (TIGA)
 PERIODE : 1 Mei 7 Mei 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	6	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	100,80	-	100,80	0,37	-	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	46,80	-	46,80	0,38	-	0,38	30,69
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	46,80	-	46,80	0,06	-	0,06	30,69
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	121,80	16,50	138,30	6,85	0,93	7,78	19,15
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,816	1,09	13,65	3,60	17,25	0,56	0,15	0,70	64,81
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M ²	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M ²	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	17,20	-	17,20	0,06	-	0,06	11,82
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	14,70	-	14,70	0,12	-	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	14,70	-	14,70	0,02	-	0,02	30,79
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	63,60	33,00	96,60	3,58	1,86	5,43	40,46
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	9,00	-	9,00	0,37	-	0,37	67,01
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M ²	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M ²	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				12,36	2,93	15,29	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pematatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M ²	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M ²	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M ²	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M ²	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58							
	Jumlah Total				100,00				13,45	2,93	16,38	

BANDAR LAMPUNG 7 Mei 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 AREB
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BLAAN KE : 2 (DUA)
 MINGGU KE : 4 (EMPAT)
 PERIODE : 8 Mei - 14 Mei 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gukang Semen dan Peralatan	-	Bin	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bin)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	La	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	La	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	La	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	100,80	-	100,80	0,37	-	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	M ³	152,4831	1,23	46,80	-	46,80	0,38	-	0,38	30,99
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	M ³	152,4831	0,21	46,80	-	46,80	0,06	-	0,06	30,99
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	138,30	13,50	151,80	7,78	0,79	8,57	21,01
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,816	1,09	17,25	-	17,25	0,70	-	0,70	64,61
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M ²	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M ²	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	17,20	-	17,20	0,06	-	0,06	11,82
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	M ³	47,7469	0,38	14,70	-	14,70	0,12	-	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	M ³	47,7469	0,07	14,70	-	14,70	0,02	-	0,02	30,79
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	96,60	24,42	121,02	5,43	1,37	6,80	50,69
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	9,00	-	9,00	0,37	-	0,37	67,01
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M ²	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M ²	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				15,29	2,13	17,42	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M ²	113,0	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M ²	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	La	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M ²	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a.(a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M ²	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58				-	-	-	-
	Jumlah Total				100,00				16,38	2,13	18,51	

BANDAR LAMPUNG 14 Mei 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA PESAWARAN
Jln. Raya Jurusan Kedondong Desa Way Layap - Gedong Tataan**



**LAPORAN BULANNAN
3 (TIGA)**

**Pekerjaan
Rehabilitasi D.I. Way Semah II**

**Lokasi :
Kec. Gedong Tataan**

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN BULANNAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 3 (TIGA)
 PERIODE : 15 Mei-11 Juni 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bin	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bin)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	100,80	231,40	332,20	0,37	0,85	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	46,80	59,00	105,80	0,38	0,48	0,85	69,38
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	46,80	59,00	105,80	0,08	0,08	0,14	69,38
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	151,80	362,40	514,20	8,53	20,37	28,21	71,13
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,616	1,09	17,25	-	17,25	0,70	-	0,70	64,81
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	2901,225	11,72	-	995,00	995,00	-	4,02	4,02	34,30
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	2901,225	6,94	-	848,00	848,00	-	2,03	2,03	29,23
	Jumlah II =				63,12				17,42	37,98	55,40	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	17,20	130,80	148,00	0,06	0,48	0,54	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	14,70	33,05	47,75	0,12	0,27	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	14,70	33,05	47,75	0,02	0,05	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	121,02	106,76	227,78	6,80	6,00	12,81	95,41
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	9,00	2,60	11,60	0,37	0,11	0,47	88,37
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	800,275	3,23	-	642,00	642,00	-	2,59	2,59	80,22
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	800,275	1,92	-	280,00	280,00	-	0,67	0,67	34,99
	Jumlah II =				63,12				17,42	37,98	55,40	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	20,40	20,40	-	0,09	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	128,00	128,00	-	0,25	0,25	55,61
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	30,50	30,50	-	1,71	1,71	62,73
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	-	22,00	22,00	-	0,13	0,13	56,27
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	367,40	367,40	-	0,63	0,63	100,00
	Jumlah III =				15,58				-	2,82	2,82	
	Jumlah Total				100,00				18,51	40,81	59,31	

BANDAR LAMPUNG 11 Juni 2024

MENYETUJUI
 ASISTEN TEKNIS
 ASTEK

PAWIT MULYONO
 NIP. 19711227 1997031 003

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA



MANDALA PUTRA
 PESAWARAN
 SYAHRIL ANSORI
 DEREKTUR



LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BUAH KE : 3 (TIGA)
 MINGGU KE : 1 (SATU)
 PERIODE : 15 Mei 21 Mei 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	100,80	-	100,80	0,37	-	0,37	30,34
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	46,80	-	46,80	0,38	-	0,38	30,69
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	46,80	-	46,80	0,06	-	0,06	30,68
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	151,80	14,40	166,20	8,53	0,81	9,34	23,01
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,616	1,09	17,25	-	17,25	0,70	-	0,70	64,81
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M ²	2901,225	11,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M ²	2901,225	6,94	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	17,20	23,00	40,20	0,06	0,08	0,15	27,16
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	14,70	-	14,70	0,12	-	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	14,70	-	14,70	0,02	-	0,02	30,79
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	121,02	26,40	147,42	6,80	1,48	8,29	61,75
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	9,00	-	9,00	0,37	-	0,37	67,01
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M ²	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M ²	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II =				83,12				17,42	2,38	19,80	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M ²	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M ²	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M ²	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a.(a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M ²	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,68				-	-	-	-
	Jumlah Total				100,00				18,51	2,38	20,89	

BANDAR LAMPUNG 21 Mei 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 SANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 3 (TIGA)
MINGGU KE : 2 (DUA)
PERIODE : 22 Mei-28 Mei 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bin	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bin)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	La	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	La	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	La	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	100,80	10,50	111,30	0,37	0,04	0,41	33,50
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	M ³	152,4831	1,23	46,80	-	46,80	0,38	-	0,38	30,89
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	M ³	152,4831	0,21	46,80	-	46,80	0,08	-	0,08	30,89
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	166,20	46,00	214,20	9,34	2,70	12,04	29,65
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,816	1,09	17,25	-	17,25	0,70	-	0,70	64,81
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	-	228,00	228,00	-	0,92	0,92	7,86
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6,94	-	157,00	157,00	-	0,38	0,38	5,41
	Jumlah II =				83,12				19,80	5,74	25,54	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	40,20	-	40,20	0,15	-	0,15	27,16
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	M ³	47,7469	0,38	14,70	-	14,70	0,12	-	0,12	30,79
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	M ³	47,7469	0,07	14,70	-	14,70	0,02	-	0,02	30,79
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	147,42	30,36	177,78	8,29	1,71	9,99	74,47
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	9,00	-	9,00	0,37	-	0,37	67,01
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III =				15,58				20,89	5,74	26,63	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	-	-	-	-	-	-	-
2	Timbunan dan Pematatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	La	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a (a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total				100,00				20,89	5,74	26,63	

BANDAR LAMPUNG 28 Mei 2024

MENYETUJUI
PENGAWAS LAPANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM


SURATMAN
NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA


ARES
PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT


GANTA FARIED PRADANA S.T
INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedung Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 3 (TIGA)
 MINGGU KE : 3 (TIGA)
 PERIODE : 29 Mei 4 Juni 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bin	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bin)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	332,2019	1,21	111,30	220,90	332,20	0,41	0,81	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	152,4831	1,23	46,80	59,00	105,80	0,38	0,48	0,85	69,38
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	152,4831	0,21	46,80	59,00	105,80	0,06	0,08	0,14	69,38
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	722,3695	40,61	214,20	115,00	329,20	12,04	6,47	18,51	45,57
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	26,616	1,09	17,25	-	17,25	0,70	-	0,70	64,81
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	2901,225	11,72	228,00	371,00	599,00	0,92	1,50	2,42	20,65
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	2901,225	6,94	157,00	-	157,00	0,38	-	0,38	5,41
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	148	0,54	40,20	107,80	148,00	0,15	0,39	0,54	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	47,7469	0,38	14,70	33,05	47,75	0,12	0,27	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	47,7469	0,07	14,70	33,05	47,75	0,02	0,05	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	238,7345	13,42	177,78	22,00	199,78	9,99	1,24	11,23	83,68
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	13,43	0,55	9,00	2,60	11,60	0,37	0,11	0,47	86,37
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	800,275	3,23	-	221,00	221,00	-	0,89	0,89	27,62
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	800,275	1,82	-	122,00	122,00	-	0,29	0,29	15,24
	Jumlah II =				83,12				25,54	12,56	38,10	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	MP	20,4	0,09	-	20,40	20,40	-	0,09	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	MP	230,18	0,45	-	128,00	128,00	-	0,25	0,25	55,61
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	MP	48,62	2,73	-	14,00	14,00	-	0,79	0,79	28,79
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	-	-	-	-	-	-	-
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Otak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	MP	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c= 14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	MP	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	MP	367,4	0,63	-	367,40	367,40	-	0,63	0,63	100,00
	Jumlah III =				15,68				-	1,76	1,76	
	Jumlah Total				100,00				26,63	14,32	40,95	

BANDAR LAMPUNG 4 Juni 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 3 (TIGA)
MINGGU KE : 4 (EMPAT)
PERIODE : 5 Juni-11 Juni 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Le	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Le	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Le	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,90				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	332,20	-	332,20	1,21	-	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	105,80	-	105,80	0,85	-	0,85	89,38
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	105,80	-	105,80	0,14	-	0,14	89,38
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	329,20	185,00	514,20	18,51	10,40	28,91	71,18
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,816	1,09	17,25	-	17,25	0,70	-	0,70	64,81
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	599,00	396,00	995,00	2,42	1,60	4,02	34,30
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	8,94	157,00	691,00	848,00	0,38	1,65	2,03	29,23
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	148,00	-	148,00	0,54	-	0,54	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	47,75	-	47,75	0,38	-	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	47,75	-	47,75	0,07	-	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	199,78	26,00	225,78	11,23	1,57	12,81	95,41
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	11,60	-	11,60	0,47	-	0,47	86,37
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	221,00	421,00	642,00	0,89	1,70	2,59	80,22
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,92	122,00	158,00	280,00	0,29	0,38	0,67	34,99
	Jumlah II =				83,12				38,10	17,31	55,40	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	20,40	-	20,40	0,09	-	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	128,00	-	128,00	0,25	-	0,25	55,81
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	14,00	16,50	30,50	0,79	0,93	1,71	62,73
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	-	22,00	22,00	-	0,13	0,13	56,27
7	Papan Oprasi	-	Le	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	-	-	-	-	-	-
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	367,40	-	367,40	0,63	-	0,63	100,00
	Jumlah III =				15,68				1,76	1,06	2,82	
	Jumlah Total				100,00				40,95	18,37	59,31	

BANDAR LAMPUNG 11 Juni 2024

MENYETUJUI
PENGAWAS LAPANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM


SURATMAN
NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA


ARS
PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT


GANTA FARIED PRADANA, S.T
INSPEKTOR

**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA PESAWARAN
Jln. Raya Jurusan Kedondong Desa Way Layap - Gedong Tataan**



**LAPORAN BULANNAN
4 (EMPAT)**

**Pekerjaan
Rehabilitasi D.I. Way Semah II**

**Lokasi :
Kec. Gedong Tataan**

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN BULANNAH

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 4 (EMPAT)
PERIODE : 12 Juni-9 Juli 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Setuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0												
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	25,00	25,00	-	0,09	0,09	100,00
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	5,00	5,00	-	0,04	0,04	100,00
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	5,00	5,00	-	0,09	0,09	100,00
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	La	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	La	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	La	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	0,21	1,30	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	332,20	-	332,20	1,21	-	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	105,80	46,68	152,48	0,85	0,38	1,23	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	105,80	46,68	152,48	0,14	0,08	0,21	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	514,20	208,17	722,37	28,91	11,70	40,61	100,00
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,816	1,09	17,25	8,37	26,82	0,70	0,38	1,09	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M ²	2001,228	11,72	905,00	1.906,23	2.901,23	4,02	7,70	11,72	100,00
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M ²	2001,228	8,94	848,00	2.053,23	2.901,23	2,03	4,91	8,94	100,00
	Jumlah II =				83,12				56,40	27,71	83,12	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,84	148,00	-	148,00	0,84	-	0,84	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7409	0,38	47,75	-	47,75	0,38	-	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7409	0,07	47,75	-	47,75	0,07	-	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	227,78	10,95	238,73	12,81	0,82	13,42	100,00
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	11,60	1,83	13,43	0,47	0,07	0,55	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M ²	800,275	3,23	642,00	158,28	800,28	2,59	0,64	3,23	100,00
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M ²	800,275	1,92	280,00	520,28	800,28	0,87	1,25	1,92	100,00
	Jumlah II =				83,12				56,40	27,71	83,12	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	20,40	-	20,40	0,09	-	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pematatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	128,00	102,18	230,18	0,25	0,20	0,45	100,00
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,82	2,73	30,50	18,12	48,82	1,71	1,02	2,73	100,00
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M ²	113,9	0,46	-	113,90	113,90	-	0,46	0,46	100,00
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M ²	113,9	0,27	-	113,90	113,90	-	0,27	0,27	100,00
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	22,00	17,10	39,10	0,13	0,10	0,24	100,00
7	Papan Oprosi	-	La	1	0,12	-	1,00	1,00	-	0,12	0,12	100,00
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	1,00	1,00	-	0,05	0,05	100,00
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M ²	69	0,38	-	69,00	69,00	-	0,38	0,38	100,00
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	-	113,40	113,40	-	3,25	3,25	100,00
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,6	4,15	-	48,60	48,60	-	4,15	4,15	100,00
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	1.339,20	1.339,20	-	1,36	1,36	100,00
4	Bekisting	B.10.b	M ²	133	1,40	-	133,00	133,00	-	1,40	1,40	100,00
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,83	367,40	-	367,40	0,83	-	0,83	100,00
	Jumlah III =				15,68				2,82	12,76	15,68	
	Jumlah Total				100,00				59,31	40,69	100,00	

BANDAR LAMPUNG 9 Juli 2024

MENYETUJUI
ASISTEN TEKNIS
ASTEK

PAWIT MULYOJO
NIP. 19711227 19920311 003

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA

MANDALA PUTRA
RESAWARAN
SYAHRILANSORI
DEREKTUR

MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT

KARUNIA CONSULTANT
DANU WILAJA
SITE ENGINEER

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE : 4 (EMPAT)
MINGGU KE : 1 (SATU)
PERIODE : 12 Juni-18 Juni 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bin	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bin)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	La	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	La	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	La	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M³	332,2019	1,21	332,20	-	332,20	1,21	-	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M³	152,4831	1,23	105,80	46,68	152,48	0,85	0,38	1,23	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M³	152,4831	0,21	105,80	46,68	152,48	0,14	0,06	0,21	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M³	722,3695	40,61	514,20	79,00	593,20	28,91	4,44	33,35	82,12
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M³	26,616	1,09	17,25	9,37	26,62	0,70	0,38	1,09	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	995,00	397,00	1.392,00	4,02	1,60	5,62	47,98
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6,94	848,00	348,00	1.196,00	2,03	0,83	2,86	41,22
	Jumlah II =				83,12				55,40	8,39	63,79	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M³	148	0,54	148,00	-	148,00	0,54	-	0,54	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M³	47,7469	0,38	47,75	-	47,75	0,38	-	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M³	47,7469	0,07	47,75	-	47,75	0,07	-	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M³	238,7345	13,42	227,78	-	227,78	12,81	-	12,81	95,41
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M³	13,43	0,55	11,60	-	11,60	0,47	-	0,47	86,37
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	642,00	-	642,00	2,59	-	2,59	80,22
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,92	280,00	288,00	568,00	0,67	0,69	1,36	70,98
	Jumlah II =				83,12				55,40	8,39	63,79	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M³	20,4	0,09	20,40	-	20,40	0,09	-	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	M³	230,18	0,45	128,00	-	128,00	0,25	-	0,25	55,61
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M³	48,62	2,73	30,50	18,12	48,62	1,71	1,02	2,73	100,00
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	-	113,90	113,90	-	0,46	0,46	100,00
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipe Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	22,00	17,10	39,10	0,13	0,10	0,24	100,00
7	Papan Oprasi	-	La	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a.(a)	M³	113,4	3,25	-	113,40	113,40	-	3,25	3,25	100,00
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	M³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	-	371,00	371,00	-	0,38	0,38	27,70
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M³	367,4	0,63	367,40	-	367,40	0,63	-	0,63	100,00
	Jumlah III =				15,58				2,82	5,21	8,03	
	Jumlah Total				100,00				59,31	13,59	72,91	

BANDAR LAMPUNG 18 Juni 2024

MENYETUJUI
PENGAWAS LAPANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM


SURATMAN
NIP. 19671010 196903 1002

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA


ARIS
PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT


GANTAR FARIED PRADANA, S.T
INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
Lokasi : Kec. Gedong Tataan
Tahun Anggaran : 2024

BUAH KE : 4 (EMPAT)
MINGGU KE : 2 (DUA)
PERIODE : 19 Juni-25 Juni 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bin)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	332,2019	1,21	332,20	-	332,20	1,21	-	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	152,4831	1,23	152,48	-	152,48	1,23	-	1,23	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	152,4831	0,21	152,48	-	152,48	0,21	-	0,21	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	722,3695	40,61	593,20	50,00	652,20	33,35	3,32	36,67	90,22
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	26,616	1,09	26,62	-	26,62	1,09	-	1,09	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	2901,225	11,72	1.302,00	532,00	1.824,00	5,62	2,15	7,77	66,32
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	2901,225	6,94	1.196,00	527,00	1.723,00	2,86	1,26	4,12	59,38
	Jumlah II =				83,12				63,79	8,61	72,41	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	M ³	148	0,54	148,00	-	148,00	0,54	-	0,54	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	M ³	47,7469	0,38	47,75	-	47,75	0,38	-	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	M ³	47,7469	0,07	47,75	-	47,75	0,07	-	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	M ³	238,7345	13,42	227,78	10,95	238,73	12,81	0,62	13,42	100,00
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	M ³	13,43	0,55	11,60	1,83	13,43	0,47	0,07	0,55	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14. (c)	M2	800,275	3,23	642,00	158,28	800,28	2,59	0,64	3,23	100,00
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36. (c)	M2	800,275	1,92	568,00	232,28	800,28	1,38	0,56	1,92	100,00
	Jumlah III =				15,58				8,03	0,41	8,43	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	M ³	20,4	0,09	20,40	-	20,40	0,09	-	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pematatan	1.7.13	M ³	230,18	0,45	128,00	35,00	163,00	0,25	0,07	0,32	70,81
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	M ³	48,62	2,73	48,62	-	48,62	2,73	-	2,73	100,00
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14. (c)	M2	113,9	0,46	113,90	-	113,90	0,46	-	0,46	100,00
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36. (c)	M2	113,9	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3. (a)	m	39,1	0,24	39,10	-	39,10	0,24	-	0,24	100,00
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	M ³	113,4	3,25	113,40	-	113,40	3,25	-	3,25	100,00
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	M ³	48,6	4,15	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	371,00	334,80	705,80	0,38	0,34	0,72	52,70
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	M ³	367,4	0,63	367,40	-	367,40	0,63	-	0,63	100,00
	Jumlah III =				15,58				8,03	0,41	8,43	
	Jumlah Total				100,00				72,91	9,02	81,93	

BANDAR LAMPUNG 25 Juni 2024

MENYETUJUI
PENGAWAS LAPANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM


SURATMAN
NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MANDALA PUTRA


ARES
PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARUNIA CONSULTANT


GANTA FARIED PRADANA, S.T
INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BILAN KE : 4 (EMPAT)
 MINGGU KE : 3 (TIGA)
 PERIODE : 26 Juni-2 Juli 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jilid	25	0,09	-	-	-	-	-	-	-
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	Ls	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	Ls	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	-	1,09	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	332,2019	1,21	332,20	-	332,20	1,21	-	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	152,4831	1,23	152,48	-	152,48	1,23	-	1,23	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	152,4831	0,21	152,48	-	152,48	0,21	-	0,21	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	722,3695	40,61	652,20	57,00	709,20	36,67	3,20	39,87	98,18
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	26,616	1,09	26,62	-	26,62	1,09	-	1,09	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	1.924,00	598,00	2.522,00	7,77	2,41	10,18	86,93
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6,94	1.723,00	558,00	2.281,00	4,12	1,34	5,46	78,62
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	148	0,54	148,00	-	148,00	0,54	-	0,54	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a. (a)	MP	47,7469	0,38	47,75	-	47,75	0,38	-	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d. (a)	MP	47,7469	0,07	47,75	-	47,75	0,07	-	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	238,7345	13,42	238,73	-	238,73	13,42	-	13,42	100,00
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	13,43	0,55	13,43	-	13,43	0,55	-	0,55	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	800,28	-	800,28	3,23	-	3,23	100,00
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,92	800,28	-	800,28	1,92	-	1,92	100,00
	Jumlah II =				83,12				72,41	6,96	79,36	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	MP	20,4	0,09	20,40	-	20,40	0,09	-	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pemadatan	1.7.13	MP	230,18	0,45	183,00	67,18	230,18	0,32	0,13	0,45	100,00
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	MP	48,62	2,73	48,62	-	48,62	2,73	-	2,73	100,00
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	113,90	-	113,90	0,46	-	0,46	100,00
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	-	113,90	113,90	-	0,27	0,27	100,00
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	39,10	-	39,10	0,24	-	0,24	100,00
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	-	48,00	48,00	-	0,26	0,26	69,57
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a. (a)	MP	113,4	3,25	113,40	-	113,40	3,25	-	3,25	100,00
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g. (a)	MP	48,6	4,15	-	13,13	13,13	-	1,12	1,12	27,01
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	705,80	420,00	1.125,80	0,72	0,43	1,14	84,07
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	-	20,00	20,00	-	0,21	0,21	15,04
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	MP	367,4	0,63	367,40	-	367,40	0,63	-	0,63	100,00
	Jumlah III =				15,58				8,43	2,42	10,86	
	Jumlah Total				100,00				81,93	9,38	91,31	

BANDAR LAMPUNG 2 Juli 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 198603 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Rehabilitasi D.I. Way Semah II
 Lokasi : Kec. Gedong Tataan
 Tahun Anggaran : 2024

BUAH KE : 4 (EMPAT)
 MINGGU KE : 4 (EMPAT)
 PERIODE : 3 JUL 2024

No	Uraian	Kode Analisa	Satuan	Volume	BOBOT	VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN			BOBOT PER ITEM (%)
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sewa Gudang Semen dan Peralatan	-	Bln	3	0,22	3,00	-	3,00	0,22	-	0,22	100,00
2	Papan Nama Pekerjaan	-	Unit	1	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	100,00
3	Pelaporan (Kemajuan Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing)											
0	- Pelaporan (5 eks x 5 bln)	LA.08	Jlrd	25	0,09	-	25,00	25,00	-	0,09	0,09	100,00
0	- As Built Drawing	LA.08.b	Set	5	0,04	-	5,00	5,00	-	0,04	0,04	100,00
0	- Foto Dokumentasi	LA.05.b	Set	5	0,09	-	5,00	5,00	-	0,09	0,09	100,00
4	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja	-	Ls	1	0,33	1,00	-	1,00	0,33	-	0,33	100,00
5	Pengukuran Ulang & Pemasangan Bouwplank	T.02.a	La	1	0,31	1,00	-	1,00	0,31	-	0,31	100,00
6	Biaya Penyelenggaraan SMK 3	-	La	1	0,21	1,00	-	1,00	0,21	-	0,21	100,00
	Jumlah I =				1,30				1,09	0,21	1,30	
II	PEKERJAAN SALURAN											
II.1	Pekerjaan Saluran Primer											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	332,2019	1,21	332,20	-	332,20	1,21	-	1,21	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	MP	152,4831	1,23	152,48	-	152,48	1,23	-	1,23	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	MP	152,4831	0,21	152,48	-	152,48	0,21	-	0,21	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	722,3695	40,61	709,20	13,17	722,37	39,87	0,74	40,61	100,00
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	26,616	1,09	26,62	-	26,62	1,09	-	1,09	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	2901,225	11,72	2522,00	379,23	2901,23	10,18	1,53	11,72	100,00
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	2901,225	6,94	2281,00	620,23	2901,23	5,46	1,46	6,94	100,00
	Jumlah II =				83,12				79,36	3,76	83,12	
II.2	Pekerjaan Saluran Sekunder											
1	Pek. Galian Tanah Biasa (Manual)	1.7.7.1.1.a. (a)	MP	148	0,54	148,00	-	148,00	0,54	-	0,54	100,00
2	Bongkaran Pasangan Batu (Manual)	2.1.2.a.5.a.(a)	MP	47,7469	0,38	47,75	-	47,75	0,38	-	0,38	100,00
3	Pembersihan Batu Hasil Bongkaran	2.1.2.a.5.d.(a)	MP	47,7469	0,07	47,75	-	47,75	0,07	-	0,07	100,00
4	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir)	P.01.c.1 (b)	MP	238,7345	13,42	238,73	-	238,73	13,42	-	13,42	100,00
5	Pek. Pasangan batu (1 PC : 4 Pasir), hasil bongkaran	P.01.e.5 (b)	MP	13,43	0,55	13,43	-	13,43	0,55	-	0,55	100,00
6	Pek. Plesteran (t= 1,5 cm, 1 PC : 4 Pasir)	3.2.2.2.14.(c)	M2	800,275	3,23	800,28	-	800,28	3,23	-	3,23	100,00
7	Pek. Acian	3.2.2.2.36.(c)	M2	800,275	1,92	800,28	-	800,28	1,92	-	1,92	100,00
	Jumlah II =				83,12				79,36	3,76	83,12	
III	PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG											
III.1	Pasangan Batu Sayap Bendung											
1	Galian Tanah (Manual)	1.7.7.1.1.c. (a)	MP	20,4	0,09	20,40	-	20,40	0,09	-	0,09	100,00
2	Timbunan dan Pematatan	1.7.13	MP	230,18	0,45	230,18	-	230,18	0,45	-	0,45	100,00
3	Pasangan Batu adk 1:4 Tipe N	P.01.c.1 (b)	MP	48,62	2,73	48,62	-	48,62	2,73	-	2,73	100,00
4	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm	3.2.2.2.14.(c)	M2	113,9	0,46	113,90	-	113,90	0,46	-	0,46	100,00
5	Pek. Aci	3.2.2.2.36.(c)	M2	113,9	0,27	113,90	-	113,90	0,27	-	0,27	100,00
6	Pek. Pipa Suling - Suling (PVC D 2")	1.6.3.(a)	m	39,1	0,24	39,10	-	39,10	0,24	-	0,24	100,00
7	Papan Oprasi	-	Ls	1	0,12	-	1,00	1,00	-	0,12	0,12	100,00
8	Mistar Ukur	P.09.c	m	1	0,05	-	1,00	1,00	-	0,05	0,05	100,00
9	Pagar Pengaman	A.1.1.1.15	M2	69	0,38	48,00	21,00	69,00	0,26	0,11	0,38	100,00
III.2	Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung											
1	Pasangan Batu Kosong	1.5.1.1.a.(a)	MP	113,4	3,25	113,40	-	113,40	3,25	-	3,25	100,00
2	Pek. Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175)	2.2.2.1.g.(a)	MP	48,6	4,15	13,13	35,48	48,60	1,12	3,03	4,15	100,00
3	Pembesian	B.17	Kg	1339,2	1,36	1125,80	213,40	1339,20	1,14	0,22	1,36	100,00
4	Bekisting	B.10.b	M2	133	1,40	20,00	113,00	133,00	0,21	1,19	1,40	100,00
III.3	Pekerjaan Galian Tanah											
1	Galian Tanah (Mekanis)	Spl. 2a	MP	367,4	0,63	367,40	-	367,40	0,63	-	0,63	100,00
	Jumlah III =				15,58				10,86	4,72	15,58	
	Jumlah Total				100,00				91,31	8,69	100,00	

BANDAR LAMPUNG 9 JUL 2024

MENYETUJUI
 PENGAWAS LAPANGAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM


 SURATMAN
 NIP. 19671010 196503 1002

DIBUAT
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. MANDALA PUTRA


 ARES
 PELAKSANA LAPANGAN

MENGETAHUI
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KARUNIA CONSULTANT


 GANTA FARIED PRADANA, S.T
 INSPEKTOR